

Municipio de Chiautla
Programas y Proyectos de Inversion 2018
Al 30 de Junio 2018

Programa	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Justificación	Población Beneficiada	Presupuesto Anual Autorizado	Avance Priemer trimestre		Avance Segundo Trimestre	
02 01 03 01 01 01 250101	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CAMINO A ZOQUIANALOYA.	CONTRATO	SAN JUAN	EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REQUIERE DOTARLOS	2304	\$ 1,527,327.00	0%	\$ -	94%	1,447,485.30
02 01 03 01 01 01 250102	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CAMINO SAN SEBASTIAN-HUITZNAHUAC-CHICONCUAC	CONTRATO	HUITZNAHUAC	EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REQUIERE DOTARLOS	2079	\$ 1,750,000.00	0%	\$ -	31%	552,082.35
02 01 03 01 01 01 250218	DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JIMENEZ CANTÚ, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	CHIAUTLA	EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REQUIERE DOTARLOS	1044	\$ 4,634,956.02	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 01 250102	REMODELACION DE BOULEVARD DEL TRABAJO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	ESTA VIALIDAD ES LA PRINCIPAL QUE DA ACCESO A VARIOS MUNICIP	1956	\$ 1,200,000.00	0%	\$ -	49%	599,146.75
02 02 01 01 02 01 250102	URBANIZACION, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION MAYAGOITIA	CONTRATO	TEPETITLAN	ES IMPORTANTE CONTAR CON NUEVAS VIALIDADES EN ZONAS DE CRECI	2377	\$ 100,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 01 250102	URBANIZACION, SUMINISTRO DE MATERIALES CERRADA ALVARO OBREGON	CONTRATO	HUITZNAHUAC	ES IMPORTANTE CONTAR CON NUEVAS VIALIDADES EN ZONAS DE CRECI	2079	\$ 200,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 01 250102	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLE HUIZACHE.	CONTRATO	LA CONCEPCION	LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA ESTA VIALIDAD SON DE	1092	\$ 550,000.00	0%	\$ -	96%	531,688.45
02 02 01 01 02 01 250102	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE FRANCISCO SARABIA.	CONTRATO	CHIMALPA	ACTUALMENTE SOLO SE ENCUENTRA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, N	3727	\$ 595,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 01 250102	SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE EMILIANO ZAPATA.	CONTRATO	NONOALCO	ACTUALMENTE SOLO SE ENCUENTRA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, N	1497	\$ 1,100,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 01 250102	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ESTRELLA .	CONTRATO	AMAJAC	LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA ESTA VIALIDAD SON DE	261	\$ 991,123.00	0%	\$ -	44%	434,165.04
02 02 01 01 02 01 260101	REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE FRANCISCO SARABIA.	CONTRATO	CHIMALPA	ACTUALMENTE SOLO SE ENCUENTRA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, N	3727	\$ 780,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 01 260101	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CALLE EMILIANO ZAPATA.	CONTRATO	NONOALCO	ACTUALMENTE SOLO SE ENCUENTRA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, N	1497	\$ 1,698,112.52	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 02 250218	URBANIZACIÓN DEL BOULEVARD DE SAN SEBASTIAN Y PAPANOTLA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	ES IMPORTANTE CONTAR CON NUEVAS VIALIDADES EN ZONAS DE CRECI	5960	\$ 6,410,390.25	0%	\$ -	0%	\$ -

02 02 01 01 02 02 250218	URBANIZACIÓN DEL CAMINO SEMINARIO CHIAUTLA-CHICONCUAC, SANTA CATARINA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	SANTA CATARINA	ES IMPORTANTE CONTAR CON NUEVAS VIALIDADES EN ZONAS DE CRECI	467	\$ 6,298,595.63	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 02 250218	URBANIZACIÓN DEL CAMINO ZOQUIALALOYA, SAN JUAN-TEXCOCO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	CONTRATO	SAN JUAN-TEXCOCO	ES IMPORTANTE CONTAR CON NUEVAS VIALIDADES EN ZONAS DE CRECI	2304	\$ 3,004,743.07	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 02 260101	URBANIZACIÓN CERRADA DE HUIZACHE.	CONTRATO	LA CONCEPCION	ES IMPORTANTE CONTAR CON NUEVAS VIALIDADES EN ZONAS DE CRECI	1092	\$ 595,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 02 03 250101	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	CONTRATO	XALAPANGO	ESTA VIALIDAD NO CUENTA CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EXPONIE	564	\$ 750,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 04 01 110101	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ACCESO EN EL PANTEÓN.	CONTRATO	TEPETITLAN	ACTUALMENTE EL PANTEON DE ESTA COMUNIDAD NO CUENTA CON UNA I	2377	\$ 200,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 04 01 110101	CONSTRUCCIÓN DE TORRE, CENTRO SOCIAL EN SAN FRANCISCO	CONTRATO	SAN FRANCISCO	LOS HABITANTES REQUIEREN DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REUNION	1136	\$ 800,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 04 01 110101	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	CONTRATO	SAN LUCAS	SIENDO UNA DE LAS COMUNIDADES MAS NECESITAS EN EL SECTOR SAL	2311	\$ 600,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 04 01 250102	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN	CONTRATO	IXQUITLAN	LOS HABITANTES REQUIEREN DE ESPACIOS ADECUADOS PARA REUNION	247	\$ 643,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 04 01 250102	SEGURIDAD PUBLICA: REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	ACTUALMENTE LOS BAÑOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA SE ENCUE	5960	\$ 120,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 04 01 260101	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR	CONTRATO	TEPETITLAN	ES IMPORTATNTE CONTAR CON UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO PARA AD	2377	\$ 1,250,362.76	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 01 01 04 01 260101	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN PLAZA PRINCIPAL.	CONTRATO	ATENGUILLO	CONTAR CON ESPACIOS CULTURALES CENTRICOS PARA LA CONVIVENCIA	1044	\$ 1,119,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 03 01 02 01 250101	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS	CONTRATO	CHIMALPA	EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REQUIERE DOTARLOS	3727	\$ 1,125,000.00	0%	\$ -	66%	744,032.83
02 02 03 01 02 01 250101	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	CONTRATO	OCOPULCO	EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN REQUIERE DOTARLOS	3317	\$ 1,600,000.00	0%	\$ -	0%	\$ -
02 02 04 01 02 01 250101	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE JUAREZ.	CONTRATO	OCOPULCO	EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA DE MANERA IRRE	3317	\$ 594,481.55	100%	\$ 594,481.55	0%	\$ -

Total

\$ 40,237,091.80